

**ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД**

Калемегдан, Горњи град 14

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/15, 68/15), члана 42. Статута Завода за заштиту споменика културе града Београд, в.д. директора Завода за заштиту споменика културе града Београд доноси

**О Д Л У К У**

**о измени уговора о јавној набавци радова - текуће одржавање зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда.**

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Завод за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град 14, Београд
  - 2. Врста наручиоца:** установа заштите непокретних културних добара
  - 3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:** 45262000 - грађевински занатски радови, изузев радова на крову  
Текуће одржавање зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда
  - 4. првобитна вредност уговора:** 7.391.814,45 динара без ПДВ-а
  - 5. измењена вредност уговора:** 7.391.814,45 динара са ПДВ-ом
- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену**

У складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци бр. Р3720/18 од предвиђено је:  
Рок за извођење радова се може продужити анексом овог уговора у следећим случајевима:

- природни догађаји који имају карактер више силе,
- прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа,
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа, за које није одговоран Извођач,
- у случају измене Техничке документације по налогу Наручиоца,
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана а није изазван кривицом Извођача;
- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања накнадних радова у складу са Законом о јавним набавкама,
- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања неподвижних радова у складу са Законом о јавним набавкама,
- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања вишкова радова уколико њихова вредност прелази 5% од укупно уговорене вредности, у складу са Законом о јавним набавкама.

Током извођења радова на текућем одржавању зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда појавили су се непредвиђени радови и стручни надзор дао извештај о непредвиђеним позицијама.

Наручилац је 09.10.2018. године упутио Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чл. 36 став 1. тачка 5 (1) Закона о јавним набавкама, наш број Р3720/18.

Управа за јавне набавке је дописом бр. 011-00-233/18 од 31.10.2018. године дала је позитивно мишљење на Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка наш број Р3720/18 од 07.11.2018. године.

Рок за извођење радова се продужава за 21 дан.

Продужење рока је по мишљењу стручног надзора оправдан, па сходно томе Наручилац ће са извођачем склопити Анекс уговора.



в.д. директора

Оливера Вучковић

*Olivera Vuckovic*

*MS*

*ve*