

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД

Калемегдан, Горњи град 14

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/15, 68/15), члана 42. Статута Завода за заштиту споменика културе града Београд, директор Завода за заштиту споменика културе града Београд доноси

О Д Л У К У**о измени уговора о јавној набавци радова -****Извођење радова на реконструкцији и рестаурацији споменика "Победник" на Београдској тврђави**

1. Назив и адреса наручиоца: Завод за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град 14, Београд

2. Врста наручиоца: установа заштите непокретних културних добара

3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 454541000-радови на обнови; IA41-рестаурација; IA13 – реконструкција; IA19 – конзервација; IA27-обнављање

Извођење радова на реконструкцији и рестаурацији споменика "Победник" на Београдској тврђави

4. Првобитна вредност уговора: 21.955.400,00 динара без ПДВ-а

5. Измењена вредност уговора: 21.955.400,00 динара без ПДВ-а

6. Назив изабраног понуђача: Група понуђача: Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката "КОТО" д.о.о. и Зоран Кузмановић ПР уметничка радионица Кузман Смедерево

Споразумом о заједничкој понуди групе понуђача носилац посла је "КОТО" д.о.о.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену

У складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци бр. P2853/19 од 30.07.2019. године, односно бр. 1446/19 од 30.07.2019. године, предвиђено је да се рок за извођење може продужити анексом уговора у следећим случајевима:

- природни догађаји који имају карактер више силе,
- прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа,
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа, за које није одговоран Извођач,
- у случају измене Техничке документације по налогу Наручиоца,
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана а није изазван кривицом Извођача;
- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања накнадних радова у складу са Законом о јавним набавкама,

- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања непредвиђених радова у складу са Законом о јавним набавкама,
- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања вишкова радова уколико њихова вредност прелази 5% од укупно уговорене вредности, у складу са Законом о јавним набавкама.

Током извођења радова на реконструкцији и рестаурацији споменика "Победник" на Београдској тврђави појавили су се непредвиђени радови и стручни надзор дао извештај о непредвиђеним позицијама.

Наручилац је 03.02.2020. године упутио Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чл. 36 став 1. тачка 5 (1) Закона о јавним набавкама, наш број Р449/20.

Управа за јавне набавке је дописом бр. 404-02-522/20 од 10.02.2020. године, који је заведен у Заводу 13.02.2020. године, захтевала додатне информације и податке за давање мишљења.

Извођач радова је 18.02.2020. године доставио допис за продужетак рока.

Рок за извођење радова се продужава до 30. марта 2020. године.

Продужење рока је по мишљењу стручног надзора оправдан, па сходно томе Наручилац ће са извођачем склопити Анекс уговора.

Директор



Оливера Вучковић